



Harmonogram prac dla zadania: „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie osiedli Góry i Ciechomice” realizowana w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Miasta Płocka, etap II” współfinansowanego przez **Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności** w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

Lp.	Zakres prac	Planowany termin wykonania kanalizacji sanitarnej	Planowany termin wykonania odtworzenia dróg
1	ul. Przyszkolna	październik - grudzień 2013 czerwiec-lipiec 2014	lipiec - sierpień 2014
2	ul. Góry (od posesji nr 4 do ulicy Łąckiej)	październik - grudzień 2013 kwiecień - sierpień 2014	sierpień - wrzesień 2014
3	ul. Łącka (od posesji nr 33 do ul. Góry)	grudzień 2013 - lipiec 2014	lipiec - sierpień 2014
4	ul. Nowoosiedlowa	listopad - grudzień 2013 marzec 2014	lipiec 2014
5	ul. Edukacyjna	grudzień - kwiecień 2014	lipiec 2014
6	ul. Pedagogiczna	grudzień - kwiecień 2014	lipiec 2014
7	ul. Wakacyjna (od Edukacyjnej)	grudzień - marzec 2014	lipiec 2014
8	ul. Ciechomicka (od posesji nr 34 w kierunku ul. Łąckiej i Wiaduktu)	marzec - sierpień 2014	sierpień - wrzesień 2014
9	ul. Łącka (od Ciechomickiej do ul. Góry)	maj - czerwiec 2014	sierpień - wrzesień 2014
10	ul. Semestralna (od ul. Ciechomickiej)	marzec - maj 2014	wrzesień 2014
11	ul. Browarna	wrzesień 2014	październik 2014
12	ul. Chmielowa	kwiecień - maj 2014	lipiec 2014
13	ul. Lawendowa	kwiecień - lipiec 2014	wrzesień 2014
14	ul. M. Ciechomskiego	kwiecień - maj 2014	sierpień 2014
15	ul. Ziołowa	maj - wrzesień 2014	październik 2014
16	ul. Tęczowa	czerwiec - sierpień 2014	sierpień 2014
17	ul. Nauczycielska	luty - maj 2014	lipiec 2014
18	ul. Wakacyjna (od Semestralnej)	luty - lipiec 2014	sierpień 2014
19	ul. Ciechomicka (od wiaduktu do posesji nr 140)	lipiec - wrzesień 2014	wrzesień - październik 2014
20	ul. Tymiankowa	wrzesień 2014	październik 2014
21	ul. Miętowa	wrzesień - październik 2014	październik - listopad 2014
22	ul. Janówek (od Tęczowej do posesji nr 6)	wrzesień 2014	październik - listopad 2014
23	ul. Janówek (od posesji nr 6 do Ciechomickiej)	wrzesień - październik 2014	październik - listopad 2014
24	ul. Rumiankowa	sierpień - wrzesień 2014	październik - listopad 2014
25	ul. Herbaciana	lipiec - wrzesień 2014	październik 2014
26	ul. Ciechomicka (od posesji nr 188 do posesji nr 140)	lipiec - wrzesień 2014	wrzesień - październik 2014
27	ul. Jeziorna	wrzesień - październik 2014	październik - listopad 2014

W trakcie prowadzenia robót harmonogram będzie aktualizowany i zostanie zamieszczony na stronie internetowej Jednostki Realizującej Projekt <http://irp.wodociagi.pl/etap-2/o-projekcie/zadania-projektu/>.

Kontakt do Jednostki Realizującej Projekt: 24 364 42 06, 24 364 42 23.